

## **Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям**

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг филиала «Строительное управление №2 на станции Осиповичи» ОАО «Дорстроймонтажтрест», расположенного по адресу: ул.Потоцкого, 17, г.Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения:

в фойе первого этажа устроен натяжной потолок из материалов с неподтвержденными пожарно-техническими характеристиками;

не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения (рукава в пожарных кранах скатаны в одинарную скатку);

административно-бытовой корпус, общежитие не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения;

форма планов эвакуации не соответствуют форме, определенной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации;

окна лестничных клеток не оборудованы устройствами для их открывания;

противопожарная дверь, отделяющая сварочный пост от гаражей, содержится в неисправном состоянии (отсутствует устройство для самозакрывания).

Начальнику филиала «Строительное управление №2 на станции Осиповичи» ОАО «Дорстроймонтажтрест» Маргульцу Андрею Александровичу вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению выявленных мероприятий.